

# ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. BR1-20181221

SĄMATA

Statinių grupė

1 UAB "Balkonų Renovacija.LT"

Statinys

260 Goštauto g. 4 - gatvės fasado balkonų Nr. 4,5,6,7,8 remontas

Žiniaraštis

260

2018.12.21

Suma žiniaraščiui 16698.00 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
<b>4</b>								
1	F8-14-1	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15m ir plotis 0,73m (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	3.5	267.05	65.19	875.0	1207.24
2	R8-108	Cementinio išlyginamojo sluoksnio išardymas	m2	11.25	135.0		96.98	231.98
3	N11-48	Nuolydinio smėlbetonio sluoksnio įrengimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0.1125	138.38	88.22	95.43	322.03
4	R25-8	Balkonų apskardinimo pakeitimas, pagaminant detales	m	20.62	298.99	361.35		660.34
5	F11-5-4	Dviejų sluoksnių poliuretano hidroizoliacijos įrengimas	100m2	0.12	259.2	472.95	3.8	735.95
6	N11-48	Armuotų smėlbetonio grindų įrengimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0.1125	161.44	407.7	95.43	664.57
7	N7P-0701	Pobalkoninių elementų (kronšteinų) restauracija	vnt.	10.0	662.5	700.0	47.52	1410.02
8	R11-16	Balkono apatinės dalies atstatymas ir glaistymas	m2	13.5	1593.0	198.9		1791.9
9	F15-5-11	Balkonų paviršių dažymas fasadiniais dažais	m2	13.5	61.56	125.48		187.04
10	450003	Krovininė automašina, keliamoji galia 4,5 t	maš.val	7.0			172.2	172.2
11	N11-150-2	Akmens masės plytelių klijavimas	100m2	0.1125	315.0			315.0
12	F15-6-14	Metalinių aptvėrimų korozijos valymas ir dažymas antikoroziniais dažais	100m2	0.2156	562.72	144.12		706.84
13	F46-1-1	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu	m3	3.0	544.5		309.26	853.76
<b>Skyriuje 4</b>					<b>4999</b>	<b>2564</b>	<b>1696</b>	<b>9259</b>
<b>Viso žiniaraštyje 260</b>					<b>4999</b>	<b>2564</b>	<b>1696</b>	<b>9259</b>
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						77		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							51	
<b>Viso:</b>					<b>4999</b>	<b>2641</b>	<b>1747</b>	<b>9387</b>
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(4999)					1550			
<b>Viso:</b>					<b>6549</b>	<b>2641</b>	<b>1747</b>	<b>10937</b>
<b>Statinio statybos išlaidos</b>								860
Statybvietės išlaidos 7.86%								11797
<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>								1100
Pridėtinės išlaidos 22.00%(4999)								903
Pelnas 7.00%(11797+1100)								2003
<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>								
<b>Bendra vertė be PVM</b>								<b>13800</b>
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								2898.00

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.žm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Pelnas: 7.00%(11797+1100)						903
		Iš viso netiesioginės išlaidos						2003
								<hr/>
							<b>Bendra vertė be PVM</b>	13800
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2898.00
								<hr/>
							<b>Bendra vertė su PVM</b>	16698.00

DARBUS PRIDAVĖ:

DARBUS PRIĖMĖ:

*Justinas Jarnalavičius*  
*piemininkė V. Vėpškievi*

Techninė priežiūra Ramunė Matijošienė *R. Mat.*